



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: (SINAPI/ORSE)

SINAPI - OUTUBRO/2022 / ORSE - SETEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

84,28% (HORA) 46,49% (MÊS)

BDI SERVIÇO:

28,00%

BDI MATERIAL

13,64%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA 2 (SEGUNDA) ETAPA DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA/AL

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES								TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 187.648,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	R\$ 23.456,00	187.648,00
		4,28%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
		R\$ 83.491,74	R\$ 83.491,74								83.491,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,90%	100,00%								100,00%
		R\$ 244.630,04	R\$ 122.315,02	R\$ 122.315,02							244.630,04
		5,57%	50,00%	50,00%							100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 85.530,54		R\$ 42.765,27	R\$ 42.765,27						85.530,54
		1,95%		50,00%	50,00%						100,00%
		R\$ 696.944,13		R\$ 209.083,24	R\$ 139.388,83	R\$ 174.236,03	R\$ 174.236,03				696.944,13
5	SUPRAESTRUTURA	15,88%		30,00%	20,00%	25,00%	25,00%				100,00%
		R\$ 164.891,63			R\$ 46.467,49	R\$ 30.978,33	R\$ 38.722,91	R\$ 38.722,91			164.891,63
		3,53%			30,00%	20,00%	25,00%	25,00%			100,00%
7	COBERTURA	R\$ 254.465,22					R\$ 254.465,22				254.465,22
		5,80%					100,00%				100,00%
		R\$ 342.759,02				R\$ 68.551,80	R\$ 68.551,80	R\$ 68.551,80	R\$ 68.551,80	R\$ 68.551,80	342.759,02
8	REVESTIMENTOS	7,81%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 286.766,47					R\$ 143.383,24	R\$ 143.383,24			286.766,47
		6,53%					50,00%	50,00%			100,00%
10	PINTURAS	R\$ 38.266,92							R\$ 19.128,46	R\$ 19.128,46	38.266,92
		0,87%							50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 1.021.357,05			R\$ 204.271,41	R\$ 204.271,41	R\$ 153.203,56	R\$ 153.203,56	R\$ 153.203,56	R\$ 153.203,56	1.021.357,05
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	23,27%			20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		R\$ 213.385,71				R\$ 53.346,43	R\$ 53.346,43	R\$ 53.346,43	R\$ 53.346,43		213.385,71
		4,86%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 59.140,11				R\$ 14.785,03	R\$ 14.785,03	R\$ 14.785,03	R\$ 14.785,03		59.140,11
		1,35%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R\$ 35.932,55						R\$ 35.932,55			35.932,55
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,82%						100,00%			100,00%
		R\$ 8.528,02						R\$ 8.528,02			8.528,02
		0,19%						100,00%			100,00%
16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 86.628,36					R\$ 25.988,51	R\$ 25.988,51	R\$ 34.651,34		86.628,36
		1,97%					30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		R\$ 11.694,72							R\$ 11.694,72		11.694,72
17	LOUÇAS E METAIS	0,27%							100,00%		100,00%
		R\$ 279.653,67						R\$ 139.826,84	R\$ 139.826,84		279.653,67
		6,37%						50,00%	50,00%		100,00%
19	DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 194.158,07				R\$ 48.539,52	R\$ 48.539,52	R\$ 48.539,52	R\$ 48.539,52		194.158,07
		4,42%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R\$ 97.765,45							R\$ 48.882,73	R\$ 48.882,73	97.765,45
20	DRENAGEM	2,23%							50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 5.605,45								R\$ 5.605,45	5.605,45
		0,13%								100,00%	100,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
	TOTAL GERAL	R\$ 4.389.232,87									
	TOTAIS MENSIS		R\$ 229.262,76	R\$ 397.619,53	R\$ 466.349,00	R\$ 618.164,55	R\$ 998.678,25	R\$ 754.264,41	R\$ 616.066,43	R\$ 318.828,00	R\$ 4.389.232,87
	TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 229.262,76	R\$ 626.882,29	R\$ 1.083.231,29	R\$ 1.701.395,84	R\$ 2.700.074,09	R\$ 3.464.338,44	R\$ 4.070.404,81	R\$ 4.389.232,92	
	PERCENTUAL MENSAL		5,22%	9,06%	10,40%	14,08%	22,75%	17,18%	14,04%	7,28%	100,0%

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 021340651-9