



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	DATA BASE: (SINAPI/ORSE)		SINAPI - JANEIRO/2023 / ORSE - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO	
	ENCARGOS SOCIAIS		84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS)	
	BDI SERVIÇO:		28,00%	BDI MATERIAL 13,84%
Objeto:	REFORMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL			

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.544,78	R\$ 13.490,67	R\$ 3.854,48	R\$ 3.854,48	R\$ 3.854,48	R\$ 3.854,48	R\$ 9.636,20	38.544,78
		4,50%	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.404,32	R\$ 17.404,32						17.404,32
		2,03%	100,00%						100,00%
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 37.228,23	R\$ 26.059,76	R\$ 11.168,47					37.228,23
		4,34%	70,00%	30,00%					100,00%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 81.768,39		R\$ 8.176,84	R\$ 20.442,10	R\$ 32.707,36	R\$ 20.442,10		81.768,39
		9,54%		10,00%	25,00%	40,00%	25,00%		100,00%
5	PISO GERAL DA URBANIZAÇÃO	R\$ 300.584,93		R\$ 105.204,73	R\$ 105.204,73	R\$ 60.116,99	R\$ 30.058,49		300.584,93
		35,06%		35,00%	35,00%	20,00%	10,00%		100,00%
6	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 270.382,52						R\$ 270.382,52	270.382,52
		31,54%						100,00%	100,00%
7	ESCULTURA +BASE	R\$ 7.647,37			R\$ 3.823,69			R\$ 3.823,69	7.647,37
		0,89%			50,00%			50,00%	100,00%
8	BANCOS DE ALVENARIA E MADEIRA 2X	R\$ 3.839,74			R\$ 1.919,87			R\$ 1.919,87	3.839,74
		0,45%			50,00%			50,00%	100,00%
9	CAQUEIRAS ALTAS X2	R\$ 4.269,65						R\$ 4.269,65	4.269,65
		0,50%						100,00%	100,00%
10	BANCOS EM CONCRETO X10	R\$ 16.105,37						R\$ 16.105,37	16.105,37
		1,88%						100,00%	100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.629,22		R\$ 1.362,92	R\$ 1.362,92	R\$ 1.362,92	R\$ 9.540,45		13.629,22
		1,59%		10,00%	10,00%	10,00%	70,00%		100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.450,15						R\$ 61.450,15	61.450,15
		7,17%						100,00%	100,00%
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.540,35						R\$ 4.540,35	4.540,35
		0,53%						100,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 857.395,02							
	TOTAIS MENSAIS		R\$ 56.954,75	R\$ 129.767,44	R\$ 136.607,79	R\$ 98.041,75	R\$ 63.895,52	R\$ 372.127,80	R\$ 857.395,02
	TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 56.954,75	R\$ 186.722,19	R\$ 323.329,98	R\$ 421.371,73	R\$ 485.267,25	R\$ 857.395,00	
	PERCENTUAL MENSAL		6,64%	15,14%	15,93%	11,43%	7,45%	43,40%	100,0%

Marco Antônio de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 021340651-9