

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS												VALOR (R\$)
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00%	6,00%	6,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	9,00%	12,00%	10,00%	10,00%	9,00%	962.357,53
2	TERRAPLENAGEM	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						5.499.769,73
3	PAVIMENTAÇÃO					10,00%	12,50%	15,00%	15,00%	15,00%	12,50%	10,00%	10,00%	4.366.896,42
4	DRENAGEM			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	1.042.188,91
5	OBRAS COMPLEMENTARES									25,00%	27,50%	27,50%	20,00%	1.843.878,23
6	SINALIZAÇÃO											45,00%	55,00%	282.964,86
TOTAL PARCIAL		882.706,91	882.706,91	986.925,80	996.549,38	1.433.159,82	1.561.558,59	1.395.722,50	845.745,53	1.335.585,82	1.253.283,21	1.235.859,99	1.187.352,83	13.916.355,68
TOTAL ACUMULADO		882.706,91	1.765.413,82	2.752.339,62	3.748.889,00	5.182.048,82	6.743.606,61	8.139.329,11	8.985.874,64	10.328.668,46	11.573.943,67	12.809.803,66	13.916.355,78	
SERVIÇOS: Implantação e pavimentação do contorno viário							ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA							
RODOVIA: Contorno														
TRECHO: Rua Projetada - Entr. AL-130														
EXTENSÃO: 2,302 km														
DATA BASE: Janeiro/2023														

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 021340651-9