



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



| | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------------|--|
| | | | BDI:26.44% | BANCOS | |
| Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 | | | | SINAPI - 04/2020 - Alagoas | |
| Município: SANTANA DO IPANEMA - AL | | | | ORSE - 01/2020 - Sergipe | |
| Endereço: POVOADO ÓLEO - SANTANA DO IPANEMA /AL, 57500-000 | | | DESONERADO | SEINFRA - 026 - Ceará | |
| | | | | CPOS - 03/2020 - São Paulo | |

Cronograma Físico - Financeiro

| ITEM | ATIVIDADES | TOTAL (R\$) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | % ITEM | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 85,981.16 | 100% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
| | | | | 10,747.65 | 10,747.65 | 10,747.65 | 10,747.65 | 10,747.65 | 10,747.65 | 10,747.65 | 10,747.65 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 41,233.35 | 100% | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | 41,233.35 | | | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | R\$ 34,127.87 | 100% | 80% | 20% | | | | | | |
| | | | | 27,302.30 | 6,825.57 | | | | | | |
| 4 | FUNDAÇÕES | R\$ 94,600.49 | 100% | 15% | 85% | | | | | | |
| | | | | 14,190.07 | 80,410.42 | | | | | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 103,275.62 | 100% | | 40% | 60% | | | | | |
| | | | | | 41,310.25 | 61,965.37 | | | | | |
| 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | R\$ 70,793.38 | 100% | | | 20% | 60% | 20% | | | |
| | | | | | | 14,158.68 | 42,476.03 | 14,158.68 | | | |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ 166,242.19 | 100% | | | | 20% | 50% | 30% | | |
| | | | | | | | 33,248.44 | 83,121.10 | 49,872.66 | | |
| 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | R\$ 355,253.32 | 100% | | 15% | 65% | 20% | | | | |
| | | | | | 53,288.00 | 230,914.66 | 71,050.66 | | | | |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 9,128.05 | 100% | | | 100% | | | | | |
| | | | | | | 9,128.05 | | | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | R\$ 199,737.52 | 100% | | | | 30% | 60% | 10% | | |
| | | | | | | | 59,921.26 | 119,842.51 | 19,973.75 | | |
| 11 | SISTEMAS DE PISOS | R\$ 210,369.22 | 100% | | | | 20% | 15% | 50% | 15% | |
| | | | | | | | 42,073.84 | 31,555.38 | 105,184.61 | 31,555.38 | |
| 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R\$ 96,443.90 | 100% | | | | | | 50% | 40% | 10% |
| | | | | | | | | | 48,221.95 | 38,577.56 | 9,644.39 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 26,138.10 | 100% | | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10% | |
| | | | | | 1,306.91 | 1,306.91 | 5,227.62 | 7,841.43 | 7,841.43 | 2,613.81 | |
| 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | R\$ 9,128.66 | 100% | | | | | 20% | 40% | 40% | |
| | | | | | | | | 1,825.73 | 3,651.46 | 3,651.46 | |
| 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 40,534.80 | 100% | | | 10% | 10% | 25% | 35% | 20% | |
| | | | | | | 4,053.48 | 4,053.48 | 10,133.70 | 14,187.18 | 8,106.96 | |
| 16 | ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS | R\$ 38,814.06 | 100% | | | | | | 20% | 80% | |
| | | | | | | | | | 7,762.81 | 31,051.25 | |
| 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | R\$ 3,834.49 | 100% | | | | 30% | 30% | | 40% | |
| | | | | | | | 1,150.35 | 1,150.35 | | 1,533.80 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R\$ 23,955.86 | 100% | | | | | 10% | 10% | 50% | 30% | |
| | | | | | | | 2,395.59 | 2,395.59 | | 11,977.93 | 7,186.76 | |
| 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V | R\$ 137,161.83 | 100% | | 5% | 5% | | 10% | 10% | 35% | 30% | 5% |
| | | | | | 6,858.09 | 6,858.09 | 13,716.18 | 13,716.18 | | 48,006.64 | 41,148.55 | 6,858.09 |
| 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | R\$ 7,550.29 | 100% | | | | | 30% | 20% | | | 50% |
| | | | | | | | 2,265.09 | 1,510.06 | | | | 3,775.15 |
| 21 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | R\$ 22,412.72 | 100% | | | | | | | | 70% | 30% |
| | | | | | | | | | | | 15,688.90 | 6,723.82 |
| 22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | R\$ 4,316.75 | 100% | | | | | | | | 30% | 70% |
| | | | | | | | | | | | 1,295.03 | 3,021.73 |
| 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R\$ 38,087.22 | 100% | | 5% | 15% | | | | | 60% | 20% |
| | | | | | 1,904.36 | 5,713.08 | | | | | 22,852.33 | 7,617.44 |
| 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 77,066.92 | 100% | 15% | 25% | | | | | | 45% | 15% |
| | | | | 11,560.04 | 19,266.73 | | | | | | 34,680.11 | 11,560.04 |
| 25 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 1,921.00 | 100% | | | | | | | | 30% | 70% |
| | | | | | | | | | | | 576.30 | 1344.70 |
| TOTAL MENSAL | | | | R\$ 105,033.40 | R\$ 221,917.97 | R\$ 344,845.96 | R\$ 288,326.18 | R\$ 297,998.35 | R\$ 327,428.07 | R\$ 251,265.85 | R\$ 61,292.99 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 105,033.40 | R\$ 326,951.37 | R\$ 671,797.33 | R\$ 960,123.51 | R\$ 1,258,121.86 | R\$ 1,585,549.93 | R\$ 1,836,815.78 | R\$ 1,898,108.77 | |
| | | | | | | | | | | | | |

José Renato Mariano da Silva
CREA 0216059143