



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DURVALINA CARDOSO PONTES (ANEXO)	BDI:26.44%	BANCOS
Município: SANTANA DO IPANEMA - AL		SINAPI - 10/2020 - Alagoas
Endereço: R. Castelo Branco, N 08/06, Santana do Ipanema - AL, 57500-000 - SANTANA DO IPANEMA	DESONERADO	ORSE - 09/2020 - Sergipe
		SEINFRA - 026 - Ceará

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	% ITEM						
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 30,488.00	100%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.70%
				5,079.30	5,079.30	5,079.30	5,079.30	5,079.30	5,091.50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8,499.93	100%	100.00%					
				8,499.93					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7,950.35	100%	90%	10%				
				7,155.32	795.04				
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 34,125.53	100%	80%	20%				
				27,300.42	6,825.11				
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 51,787.82	100%	50%	50%				
				25,893.91	25,893.91				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 9,779.13	100%	30%		35%	35%		
				2,933.74		3,422.70	3,422.70		
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 43,890.07	100%		50%	40%	10%		
					21,945.04	17,556.03	4,389.01		
8	ESQUADRIAS	R\$ 61,983.03	100%				40%	30%	30%
							24,793.21	18,594.91	18,594.91
9	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 115,464.70	100%			20%	50%	20%	10%
						23,092.94	57,732.35	23,092.94	11,546.47
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 87,180.77	100%		20%	40%	20%	20%	
					17,436.15	34,872.31	17,436.15	17,436.15	
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 110,745.01	100%			30%	20%	35%	15%
						33,223.50	22,149.00	38,760.75	16,611.75
12	PINTURA	R\$ 20,780.74	100%					50%	50%
								10,390.37	10,390.37
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3,360.73	100%				35%	35%	30%
							1,176.26	1,176.26	1,008.22

14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5,129.40	100%					40%	60%
								2,051.76	3,077.64
15	DRENAGEM	R\$ 1,697.91	100%				10%	30%	60%
							169.79	509.37	1,018.75
16	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 6,905.92	100%				20%	40%	40%
							1,381.18	2,762.37	2,762.37
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14,689.55	100%				20%	40%	40%
							2,937.91	5,875.82	5,875.82
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3,266.16	100%					30%	70%
								979.85	2,286.31
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18,529.41	100%		20%		20%	25%	35%
					3,705.88		3,705.88	4,632.35	6,485.29
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7,491.58	100%						100%
									7,491.58
TOTAL MENSAL				R\$ 76,862.62	R\$ 81,680.42	R\$ 117,246.78	R\$ 144,372.74	R\$ 131,342.20	R\$ 92,240.98
TOTAL ACUMULADO				R\$ 76,862.62	R\$ 158,543.04	R\$ 275,789.82	R\$ 420,162.56	R\$ 551,504.77	R\$ 643,745.74

José Renato Mariano da Silva
CREA 0216059143