

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
903702/2020		MDR			OGU não-PAC
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA			SANTANA DO IPANEMA/AL	MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA	
Objeto			APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL			CONJUNTO HABITACIONAL		
				REPASSSE	CONTRAPARTIDA
				19.155.746,80	20.000,00
					INVESTIMENTO
					19.175.746,80

Início Previsto												
jan-22												
Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 fev-22	Parcela 2 mar-22	Parcela 3 abr-22	Parcela 4 mai-22	Parcela 5 jun-22	Parcela 6 jul-22	Parcela 7 ago-22	Parcela 8 set-22
		Parcela	-	(%)	3,00%	4,86%	3,06%	3,65%	13,39%	13,39%	13,39%	11,28%
			-	Repassse (R\$)	575.113,19	931.449,76	585.348,97	698.423,43	2.564.864,78	2.564.864,81	2.564.864,80	2.161.911,36
			-	CP Fin. (R\$)	67.401,29	109.162,71	68.600,88	81.852,81	300.593,32	300.593,30	300.593,30	253.368,56
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	642.514,48	1.040.612,46	653.949,86	780.276,24	2.865.458,11	2.865.458,11	2.865.458,11	2.415.279,92
			-	(%)	3,00%	7,86%	10,92%	14,57%	27,96%	41,35%	54,74%	66,02%
			19.155.746,80	Repassse (R\$)	575.113,19	1.506.562,95	2.091.911,92	2.790.335,35	5.355.200,13	7.920.064,94	10.484.929,74	12.646.841,10
			2.244.987,44	CP Fin. (R\$)	67.401,29	176.564,00	245.164,88	327.017,69	627.611,01	928.204,31	1.228.797,61	1.482.166,17
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.400.734,24	Acum. Inv. (R\$)	642.514,48	1.683.126,95	2.337.076,80	3.117.353,04	5.982.811,14	8.848.269,25	11.713.727,35	14.129.007,27
1	Meta ^{1.}	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO	298.506,51	Acumulado (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%
				Acum. Inv. (R\$)	24.875,54	49.751,09	74.626,63	99.502,17	124.377,71	149.253,26	174.128,80	199.004,34
1	Meta ^{2.}	SERVIÇOS PRELIMINARES	175.949,31	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	175.949,31							
1	Meta ^{3.}	TERRAPLANAGEM	883.379,26	Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
				Acum. Inv. (R\$)	441.689,63	883.379,26						
1	Meta ^{4.}	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (P/250UH)	16.732.304,35	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	28,57%	42,86%	57,14%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.404,38	4.780.808,75	7.171.213,13	9.561.617,50
1	Meta ^{5.}	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.195,48	Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	250.195,48						
1	Meta ^{6.}	REDE ELÉTRICA	647.703,62	Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	323.851,81	647.703,62					
1	Meta ^{7.}	PAVIMENTAÇÃO	1.800.712,75	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	450.178,19	900.356,38	1.350.534,56	1.800.712,75	
1	Meta ^{8.}	REDE DE ESGOTO	610.445,01	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	305.222,51	610.445,01				
1	Meta ^{9.}	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.537,95	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: SANTANA DO IPANEMA
Data: 24 de novembro 2021

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA
Cargo: PREFEITA



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
903702/2020		MDR			OGU não-PAC
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA			SANTANA DO IPANEMA/AL	MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL			CONJUNTO HABITACIONAL	REPASSE	CONTRAPARTIDA
				19.155.746,80	20.000,00
					INVESTIMENTO
					19.175.746,80

Início Previsto					jan-22				
Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 9 out-22	Parcela 10 nov-22	Parcela 11 dez-22	Parcela 12 jan-23	
	Parcela		-	(%)	11,29%	11,28%	5,70%	5,71%	
			-	Repasse (R\$)	2.161.911,36	2.161.911,37	1.092.088,70	1.092.994,27	
			-	CP Fin. (R\$)	253.368,56	253.368,55	127.989,03	128.095,13	
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-	Invest. (R\$)	2.415.279,92	2.415.279,92	1.220.077,73	1.221.089,40	
	Acumulado		-	(%)	77,31%	88,59%	94,29%	100,00%	
			19.155.746,80	Repasse (R\$)	14.808.752,46	16.970.663,83	18.062.752,53	19.155.746,80	
			2.244.987,44	CP Fin. (R\$)	1.735.534,73	1.988.903,28	2.116.892,31	2.244.987,44	
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.400.734,24	Acum. Inv. (R\$)	16.544.287,19	18.959.567,11	20.179.644,84	21.400.734,24	
1	Meta 1.	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO	298.506,51	Acumulado (%)	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	223.879,88	248.755,43	273.630,97	298.506,51	
1	Meta 2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	175.949,31	Acumulado (%)					
				Acum. Inv. (R\$)					
1	Meta 3.	TERRAPLANAGEM	883.379,26	Acumulado (%)					
				Acum. Inv. (R\$)					
1	Meta 4.	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (P/250UH)	16.732.304,35	Acumulado (%)	71,43%	85,72%	92,86%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	11.952.021,88	14.342.426,25	15.537.628,44	16.732.304,35	
1	Meta 5.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.195,48	Acumulado (%)					
				Acum. Inv. (R\$)					
1	Meta 6.	REDE ELÉTRICA	647.703,62	Acumulado (%)					
				Acum. Inv. (R\$)					
1	Meta 7.	PAVIMENTAÇÃO	1.800.712,75	Acumulado (%)					
				Acum. Inv. (R\$)					
1	Meta 8.	REDE DE ESGOTO	610.445,01	Acumulado (%)					
				Acum. Inv. (R\$)					
1	Meta 9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.537,95	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.537,95	

Local: SANTANA DO IPANEMA
Data: 24 de novembro 2021

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA
Cargo: PREFEITA