



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA -AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM JOÃO GOMES
LOCAL: RIACHO JOÃO GOMES
CONTRATO DE REPASSE Nº: 1060539-25/2018
ART Nº: AL20190135079

SINAPI REFERÊNCIA JUNHO/2019 COM DESONERAÇÃO

ENC. SOCIAIS (HORA): 84,82%
ENC. SOCIAIS (MÊS): 47,07%
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS -
BDI: 29,35%

| Item | Discriminação dos serviços | Peso % | Vl. Obras/Serviços R\$ | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | |
|-------|--|--------|------------------------|------------|------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|------|
| | | | | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % | Valor R\$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,27% | 283.617,79 | 144.645,07 | 51% | 138.972,72 | 49% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 2 | SERVIÇOS DE ESCAVACÃO | 18,70% | 1.241.321,86 | 248.264,37 | 20% | 434.462,65 | 35% | 434.462,65 | 35% | 124.132,19 | 10% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 40,09% | 2.660.929,18 | | 0% | 532.185,84 | 20% | 532.185,84 | 20% | 532.185,84 | 20% | 266.092,92 | 10% | 266.092,92 | 10% | 266.092,92 | 10% | 266.092,92 | 10% |
| 4 | TOMADA D'ÁGUA E DESCARREGADOR DE FUNDO SERVIÇOS DE ESCAVACÃO | 0,09% | 6.137,95 | 6.137,95 | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 5 | SERVIÇOS DIVERSOS (tomada d'água e descarregador de fundo) | 2,87% | 190.514,36 | 57.154,31 | 30% | 133.360,05 | 70% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 6 | PEÇAS DE FERRO FUNDIDO E MÃO DE OBRA (tomada d'água) | 0,89% | 58.806,59 | 58.806,59 | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 7 | PEÇAS DE FERRO FUNDIDO E MÃO DE OBRA (Desc. de fundo) | 3,77% | 250.257,24 | 250.257,24 | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 8 | VERTEDEIRO / PONTE | 10,31% | 684.061,55 | | 0% | | 0% | 136.812,31 | 20% | 205.218,47 | 30% | 205.218,47 | 30% | 68.406,16 | 10% | 68.406,16 | 10% | | 0% |
| 9 | MUROS DE CONTENÇÃO ANEXOS AO MURO DE APOIO A PONTE E MURO DO CANAL GUIA | 2,90% | 192.621,21 | | 0% | | 0% | | 0% | 77.048,48 | 40% | 77.048,48 | 40% | 38.524,24 | 20% | | 0% | | 0% |
| 10 | REFLORESTAMENTO | 7,07% | 469.430,39 | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | 140.829,12 | 30% | 234.715,20 | 50% | 93.886,08 | 20% | | 0% |
| 11 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9,04% | 599.971,30 | 221.989,38 | 37% | 53.997,42 | 9% | 53.997,42 | 9% | 53.997,42 | 9% | 53.997,42 | 9% | 53.997,42 | 9% | 53.997,42 | 9% | 53.997,42 | 9% |
| Total | Simplex | 100% | 6.637.669,42 | 987.254,91 | 15% | 1.292.978,67 | 19% | 1.157.458,21 | 17% | 992.582,39 | 15% | 743.186,40 | 11% | 661.735,93 | 10% | 482.382,57 | 7% | 320.090,34 | 5% |
| | Acumulado | 100% | 6.637.669,42 | 987.254,91 | 15% | 2.280.233,59 | 34% | 3.437.691,80 | 52% | 4.430.274,19 | 67% | 5.173.460,59 | 78% | 5.835.196,52 | 88% | 6.317.579,09 | 95% | 6.637.669,42 | 100% |