



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA -AL

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:CONSTRUÇÃO DA BARRAGEMJOÃO GOMES
LOCAL: RIACHO JOÃO GOMES
CONTRATO DE REPASSE Nº: 1060539-25/2018
ART Nº: AL20190135079

SINAPI REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 COM DESONERAÇÃO

ENC. SOCIAIS (HORA): 84,82%
ENC. SOCIAIS (MÊS): 47,07%
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS -
BDI: 29,35%

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	VL Obras/Serviços R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,10%	435.053,66	221.877,37	51%	213.176,29	49%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
2	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO	20,04%	1.430.028,20	286.005,64	20%	500.509,87	35%	500.509,87	35%	143.002,82	10%		0%		0%		0%		0%
3	SERVIÇOS DIVERSOS	38,02%	2.713.120,58		0%	542.624,12	20%	542.624,12	20%	542.624,12	20%	271.312,06	10%	271.312,06	10%	271.312,06	10%	271.312,06	10%
4	TOMADA D'ÁGUA E DESCARREGADOR DE FUNDO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO	0,09%	6.173,15	6.173,15	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
5	SERVIÇOS DIVERSOS (tomada d'água e descarregador de fundo)	2,69%	192.071,48	57.621,44	30%	134.450,04	70%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
6	PEÇAS DE FERRO FUNDIDO E MÃO DE OBRA (tomada d'água)	0,82%	58.806,59	58.806,59	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
7	PEÇAS DE FERRO FUNDIDO E MÃO DE OBRA(Desc. de fundo)	3,51%	250.257,24	250.257,24	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
8	VERTERDOURO / PONTE	9,56%	681.965,73		0%		0%	136.393,15	20%	204.589,72	30%	204.589,72	30%	68.196,57	10%	68.196,57	10%		0%
9	MUROS DE CONTENÇÃO ANEXOS AO MURO DE APOIO A PONTE E MURO DO CANAL GUIA	2,89%	206.378,67		0%		0%		0%	82.551,47	40%	82.551,47	40%	41.275,73	20%		0%		0%
10	REFLORESTAMENTO	6,68%	476.862,39		0%		0%		0%		0%	143.058,72	30%	238.431,20	50%	95.372,48	20%		0%
11	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,60%	685.083,92	253.481,05	37%	61.657,55	9%	61.657,55	9%	61.657,55	9%	61.657,55	9%	61.657,55	9%	61.657,55	9%	61.657,55	9%
Total																			
Simples		100%	7.135.801,61	1.134.222,48	16%	1.452.417,87	20%	1.241.184,68	17%	1.034.425,68	14%	763.169,51	11%	680.873,11	10%	496.538,66	7%	332.969,61	5%
Acumulado		100%	7.135.801,61	1.134.222,48	16%	2.586.640,35	36%	3.827.825,03	54%	4.862.250,71	68%	5.625.420,22	79%	6.306.293,34	88%	6.802.832,00	95%	7.135.801,61	100%